


**Информация
о внесении изменений в договор,
заключенный по итогам закупочных процедур филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети**

| N п/п | Номер, дата договора | Предмет договора | Номер и текст пункта договора, в который внесены изменения | Измененная редакция пункта договора |
|----------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № ТЗ-3 от 09.02.2011 г | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тепловская» | Приложение № 2 к договору – Календарный план | Указана в прикрепленном файле |

И.о. директора

А.А. Фирсов



Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 1
от 06.02.2012г.
(договора подряда № Т3-3 от 09.02.2011г.)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектных и изыскательских работ
по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тепловская»
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

| № п/п | Наименование работ и основных этапов | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса, с НДС 18%, рублей |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Комплексные инженерные изыскания | 01.04.2011 | 27.05.2011 | 2 202 514,00 | 0,00 |
| 2 | Проектная документация в том числе: | 01.04.2011 | 19.08.2011 | 8283285,00 | 0,00 |
| 2.1 | Обследование объекта, сбор исходных данных | 01.04.2011 | 06.05.2011 | 177 670,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основные технические решения | 01.04.2011 | 25.05.2011 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2.3 | Общая пояснительная записка и основные чертежи | 28.04.2011 | 19.08.2011 | 7 005 615,00 | 0,00 |
| 3 | Рабочая документация | 23.07.2011 | 28.02.2012 | 9 451 021,00 | 0,00 |
| 3.1 | ОРУ-110 кВ | 23.07.2011 | 20.01.2012 | 3 392 188,00 | 0,00 |
| 3.2 | ОПУ | 23.07.2011 | 31.01.2012 | 3 392 188,00 | 0,00 |
| 3.3 | РЗА | 20.08.2011 | 15.02.2012 | 1 641 381,00 | 0,00 |
| 3.4 | АСКУЭ Телемеханика | 20.06.2011 | 28.02.2012 | 1 025 264,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы | 23.07.2011 | 17.09.2011 | 336 180,00 | 0,00 |
| 5 | Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 01.03.2012 | 31.05.2012 | 1 067 000,00 | 0,00 |
| | Итого аванс по договору | | | | 0,00 |
| | Всего по договору | | | 21 340 000,00 | |

Всего по договору: Двадцать один миллион триста сорок тысяч руб. 00 коп.

Заказчик:

И.о. директора филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Нефтеюганские электрические сети»

А.А. Фирсов

Подрядчик:

Председатель Правления – директор
ОАО «Дистрибуция Энергопром»

А.Г. Микудин

