

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Тюменьэнерго" за 1 квартал 2011г., млн. рублей с НДС

№№	Наименование объекта	Объем финансирования 1 кв. 2011 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб. с НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб., с НДС
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО по ОАО "Тюменьэнерго", в т.ч.:	3 020,9	1 935,8	1 197,8	25,50
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	179,6	186,5	203,8	18,29
	Электрические линии, в т.ч.:	101,4	61,9	102,2	0,00
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	98,4	42,0	75,9	0,00
	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	2,9	19,9	26,3	0,00
	Подстанции, в т.ч.:	78,3	73,2	81,6	3,08
	Уровень входящего напряжения ВН	78,3	73,2	81,6	3,08
	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)	0,0	2,6	3,1	0,00
	Средства учета и контроля з/з	0,0	0,0	0,0	0,00
	ПИР для строительства будущих лет	0,0	4,5	1,3	0,00
	Прочие производственные и хозяйственные объекты	0,0	44,0	14,8	14,38
	Оборудование, не входящее в сметы строек	0,0	0,3	0,83	0,83
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	2 841,3	1 742,3	986,9	0,21
	Электрические линии, в т.ч.:	1 121,2	970,6	808,4	0,21
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	1 119,8	929,6	762,5	0,21
	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	0,0	40,9	45,9	0,00
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0,5	0,02	0,025	0,00
	кабельные линии, в т.ч.:	0,9	0,0	0,002	0,00
	КЛЭП 110 кВ (ВН)	0,9	0,0	0,002	0,00
	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	0,0	0,0	0,0	0,00
	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	0,0	0,0	0,0	0,00
	Подстанции, в т.ч.:	1 720,1	749,3	178,4	0,00
	Уровень входящего напряжения ВН	1 720,1	749,2	178,3	0,00
	Уровень входящего напряжения СН1	0,0	0,1	0,131	0,00
	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)	0,0	0,1	0,134	0,00
	ПИР для строительства будущих лет	0,0	22,0	0,014	0,00
	Прочие производственные и хозяйственные объекты	0,0	0,3	0,002	0,00
3.	Приобретение основных средств	0,0	7,0	7,0	7,00
4.	Долгосрочные финансовые вложения	0,0	0,0	0,0	0,00

Зам. начальника Департамента инвестиций



С.А. Поспелов

