

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
Нефтеюганские электрические сети

В.С. Осипенков

08.06.2018

АКТ
технического обследования оборудования и сооружений

№ 16

Комиссия в составе:

председателя Первого заместителя директора - главного инженера В.С. Осипенкова
должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии: Начальника СЭиРВЛ С.Н. Кашкалова
должность, предприятие, фамилия, инициалы
Заместителя начальника СЭиРВЛ А.Н. Гусева
должность, предприятие, фамилия, инициалы

провела техническое обследование оборудования и сооружений на

ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I и II цепи

объект (ВЛ, класс напряжения)

диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I и II цепи

инвентарный номер: 3012400

При освидетельствовании оп.№№ 5, 13, 26, 43-45, 48-55 и анализа технической документации выявлены дефекты, перечисленные в приложении №1 к данному акту.

На основании результатов обследования Комиссия пришла к выводу: включить в план капитального ремонта на 2019 год
вид ремонта

диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I и II цепи

инвентарный номер: 3012400

с устранением дефектов в соответствии с Приложением №1

Председатель комиссии:

В.С. Осипенков

Члены комиссии:

С.Н. Кашкалов

А.Н. Гусев

Ведомость дефектов, работ и материалов

Объект (наименование ВЛ) ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I и II цепи

Инвентарный № 3012400

№ пп	Узлы	Обнаруженные дефекты	Заключение	
1	оп. №№ 5, 13, 26, 43-45, 48-55	На указанных опорах величина сопротивления контура заземления не соответствует нормативному - всего 14 опор	Для доведения величины сопротивления контура заземления до нормативного необходим ремонт с установкой вертикальных и прокладкой лучевых горизонтальных заземлителей	

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Материалы, используемые при ремонте
Раздел 1. Ремонт контура заземления (база ЕРро)				
1	Заглубление вертикального заземлителя длиной до 5 метров с помощью заглубителя	1 электрод	4*14=56	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм - 0,56 т
2	Устройство протяженного горизонтального заземлителя при длине луча до 10 метров	100 м заземлителя	0,16*14=2,24	101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм - 0,448 т
Раздел 2. Перевозка ремонтного персонала и материалов (база ЕРро)				
3	Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки до 55 км; нормативное время пробега 3,503 час; класс груза I	1 т груза	0,504*14=7,056	
4	Перевозка бригады к месту работы автотранспортным средством: расстояние до 45 км, I тип дорог	1 поездка	по потребности	

Председатель комиссии:

В.С. Осипенков

Члены комиссии:

С.Н. Кашкалов

А.Н. Гусев