

Форма

План-график отключения ВЛ-6-110 кВ
филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети

| РЭС | Наименование ВЛ | Начало | Конец | Дней | Месяц | Число | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Планируемые работы |
|-------|---|--------|-------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| НЮРЭС | ВЛ-110 кВ Снежная — КС-6 отпайка Муген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление фундаментов оп.№ 3 | | |
| НЮРЭС | ВЛ-110 кВ Кинтус — Вандрас | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление фундаментов оп.№№ 91, 100 | | |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Магистральная — Кинтус I,II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление и обваловка фундамента оп.№ 4 | | |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Ленинская — Широковская / Ленинская — Восточно-Сургутская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена оп.№№ 15, 16 | | |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Вектор — Нефтеюганская I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ремонт грозотроса в пролете оп.№№ 58-59 | | |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Магистральная — Кинтус I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ремонт грозотроса в пролетах оп.№№ 63-64, № 83-84 | | |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Магистральная — Святогор IV цепь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Демонтаж излишней арматуры на оп.№№ 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 95, 97, 98, 104, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123 | | |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Святогор — Сибирь I цепь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Демонтаж излишней арматуры на оп.№№ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 32, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77 | | |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Святогор — Средний Балык I цепь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Демонтаж излишней арматуры на оп.№№ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 33, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75 | | |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях — Восточный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление фундаментов оп.№№ 38, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 60, 73, 77, 78, 81, 82, 85, 96, 97, 99, 101, 106, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 121, 153, 154, 241, 251, 252, 254, 255, 266, 267 | | |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях — Восточный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ремонт контура заземления оп.№№ 165, 166, 186, 258- 285, 288 | | |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях — Восточный/Пыть-Ях — Угутский отпайка Согорье | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление фундаментов оп.№№ 1, 7, 8, 9 | | |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Восточный — Угутский I,II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усилние фундаментов оп.№№ 54, 55, 56, 63, 67, 93, 94, 107, 109, 111, 146, 147, 148, 149, 152, 164, 169, 180, 183, 184, 195, 213, 233 | | |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях — Парус I,II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ремонт грозотроса в пролете оп.№№ 118-119 | | |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях — Парус I,II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Покраска оп.№ 1 | | |

СОЛДАСКОЕ
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
ОБЩЕСТВА АО "НЕФТЕЮГАНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

| РЭС | Наименование ВЛ | Начало | Конец | Дней | Месяц | Число | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Планируемые работы |
|-------|---|--------|-------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях — Кратер I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ремонт контура заземления оп.№№ 5, 13, 26, 43-45, 48 55 — всего 14 опор |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Пыть-Ях — Кратер III, IV цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ремонт контура заземления оп.№№ 5, 9, 10, 23, 25-35, 45 |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Кратер — Средний Балык I цепь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление изоляции на оп.№№ 23-33, 35-44, 46-55, 57-62 — всего 37 опор (111 изоляторов) |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Кратер — Средний Балык I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ремонт контура заземления оп.№№ 2-8 — всего 7 опор |
| ХМРЭС | ВЛ-110 Фоминская — Югра I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Устройство отбойника у оп.№ 130 |
| ХМРЭС | ВЛ 110 кВ Югра — Луговская I цепь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена полимерных изоляторов на стеклянные на оп.№№ 28-58 |
| ХМРЭС | ВЛ 110 кВ Югра — Самарово I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Покраска оп.№№ 22, 23, 24, 34, 35, 36 |
| ПРЭС | ВЛ 110 кВ Правдинская — Сатарино № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Перестановка на новый фундамент оп.№№ 12, 13, 18. Регулировка стрел провеса проводов в анкерном пролете оп.№№ 19-37 |
| ПРЭС | ВЛ 110 кВ Правдинская — Сибирь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление изоляции на оп.№№ 3, 4, 6-8, 10-15, 17-19, 23-32, 34-39, 40-62 |
| ПРЭС | ВЛ 110 кВ Правдинская — Меркурий III, IV цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление фундаментов оп. №№ 8, 9, 19, 21, 22, 25, 31, 35 |
| ХМРЭС | ВЛ 110 кВ Югра — ГИБДД I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Установка обводных гирлянд на оп.№№ 2, 7, 9, 11, 50, 60, 63, 67, 76 |
| ХМРЭС | ВЛ 10 кВ Выкатная — Реполово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена опор №№ 8-14, 21-26, 32, 33, 35, 36а, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 43-47 — всего 29 опор. Замена провода А-70 на СИП в пролетах оп.№№ 1-27. Установка ИКЗ. |
| ХМРЭС | ВЛ 10 кВ Выкатная — Сибирский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена оп.№ 3/3. Замена провода А-70 на СИП в пролетах оп.№№ 1-1-1/15, 1/8-1/16, 23-2/1-2/15 |
| ХМРЭС | ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская — Базьяны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена оп.№№ 589-592, 594, 596-598, 605-610, 612, 613, 615, 616, 618-624, 628, 626, 629, 630, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 641-649. Установка ИКЗ |
| ХМРЭС | ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская — Базьяны отпайка Доброно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена оп.№№ 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 27-32, 34, 36, 37, 41-48, 50, 52-55, 61, 64, 65, 66, 68-72, 88, 89. Установка ИКЗ. |
| МРЭС | ВЛ 6 кВ ф.216-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена провода на СИП |
| МРЭС | ВЛ 6 кВ ф.216-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена провода на СИП |
| НЮРЭС | ВЛ - 110 кВ Снежная - КС-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление фундаментов опор №№166,167 (пересечение через ж/д) - всего 8 фундаментов |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка-I цепь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление фундамента опор №73 (3), №26 (4) - всего 7 фундаментов. Обваловка оп. №26. |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Магистральная - Святогор I цепь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Демонтаж излишней арматуры на оп. 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75 (I цепь), 78 (I цепь), 81, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 100, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125 - всего 41 опора. |

СОГЛАСОВАНО
 СЕКРЕТАРЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ КОММУНАЛЬНОЙ
 ОБЩЕСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
 ДЕПУТАТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
 СЕИ

| РЭС | Наименование ВЛ | Начало | Конец | Дней | Месяц | Число | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Планируемые работы |
|-------|--|--------|-------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| НЮРЭС | ВЛ 110 кВ Магистральная - Святогор II цепь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Демонтаж излишней арматуры на оп. 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73 (II цепь), 74 (II цепь), 77 (II цепь), 78 (II цепь), 81, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 100, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125- всего 44 опоры. | |
| МРЭС | ВЛ 110 кВ Кратер - Средний Балык I, II цепи отпайка Иглинская I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Выправка опоры, установка ригеля на оп.12 | |
| ПРЭС | ВЛ 110 кВ Меркурий - Хантос I, II цепи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Замена промежуточной опоры №47 | |
| ПРЭС | ВЛ 110 кВ Правдинская - Пойковская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление изоляции на оп.№№ 40-45, 47-55, 57-76, 79-83, 85, 86, 90, 92-94 - всего 46 опор | |

Заказчик:

Подрядчик:

Форма согласована

Заказчик:

Подрядчик:

М.П.

М.П.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОМПЕТЕНТНОЙ КОМИССИИ
ОБЛАСТНОГО АДМИНИСТРАТОРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ