

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
Нефтеюганские электрические сети

В.С. Осипенков

08.06.2018

АКТ технического обследования оборудования и сооружений

№ 40

Комиссия в составе:

председателя

Первого заместителя директора - главного инженера В.С. Осипенкова

должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии:

Начальника СЭиРВЛ С.Н. Кашкалова

должность, предприятие, фамилия, инициалы

Заместителя начальника СЭиРВЛ А.Н. Гусева

должность, предприятие, фамилия, инициалы

провела техническое обследование оборудования и сооружений на

ВЛ-10 кВ Выкатная - Реполово

объект (ВЛ, класс напряжения)

диспетчерское наименование:

ВЛ-10 кВ Выкатная - Реполово

инвентарный номер:

3001800

При освидетельствовании оп. №3, 30, 103, 146

и анализа технической документации выявлены дефекты,

перечисленные в приложении №1 к данному акту.

На основании результатов обследования Комиссия пришла к выводу: включить в план

капитального ремонта на 2019 год
вид ремонта

диспетчерское наименование:

ВЛ-10 кВ Выкатная - Реполово

инвентарный номер:

3001800

с устранением дефектов в соответствии с Приложением №1

Председатель комиссии:

В.С. Осипенков

Члены комиссии:

С.Н. Кашкалов

А.Н. Гусев

Ведомость дефектов, работ и материалов

Объект (наименование ВЛ) ВЛ-10 кВ Выкатная - Реполово
Инвентарный № 3001800

№ пп	Узлы	Обнаруженные дефекты	Заключение
1	оп.№№ 3,30,10,146	Грозовые отключения ВЛ	Для предотвращения аварийных отключений ВЛ необходима замена поврежденных опор на металлические, что значительно повысит надежность электроснабжения и снизит затраты на противопожарные мероприятия. Замена провода вызвана его техническим состоянием, а также выполнением программы повышения устойчивости линейных объектов к воздействию неблагоприятных природных явлений (письмо ПАО "Росети" № ДГ/134/1683 от 02.10.2017)

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Материалы, используемые при ремонте
Раздел 1. Установка ИКЗ				
1	Устройства промежуточные на количество лучей: 10	1шт	8	Индикаторы короткого замыкания ИКЗ-В33-Л-УЗ (4 шт.), дистанционный пульт (1 шт.), блок сбора и передачи информации БСПИ-ЗЛ-МР(4 шт.)
Раздел 2. Перевозка ремонтного персонала и материалов (база ЕРро)				
2	Перевозка бригады к месту работы автотранспортным средством: расстояние до 350 км;1 тип дорог	1 поездка	по потребности	

Председатель комиссии:

В.С. Осипенков

Члены комиссии:

С.Н. Кашкалов

А.Н. Гусев